

Nº OPERAÇÃO 1.059.554-09/2018	Nº SICONV 875725/2018	GIGOV JP	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	DATA ASSINATURA 31/08/2018
----------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	Município / UF PIANCÓ/PB	Localidade / Endereço ZONA URBANA	Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB
--	-----------------------------	--------------------------------------	--

Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB	Início da Obra 24/01/2020
---------	-------------------	------	--	------------------------------

Frentes de Obra:

PLACA DA OBRA	RUA SILVIA JUSTO ANGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO			
1	2	3	4	5	6
8,00	-	-			
-	1.073,40	1.650,00			
-	1.073,40	1.650,00			
-	404,36	635,00			
-	15,00	35,00			
-	1.073,40	1.650,00			
-	31,97	92,06			
-	85,96	141,96			
-	25,59	45,49			
-	90,46	133,49			
-	90,46	133,49			

Valor Total do Orçamento: R\$ 281.589,92

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS					
Nível	1.1.	PLACA DA OBRA					
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	383,93	3.071,44	2-Placa de Obra
Nível	1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO					
Nível	1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.723,40	0,39	1.062,13	3-Pavimentação
Serviço	1.2.1.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.723,40	1,44	3.921,70	3-Pavimentação
Serviço	1.2.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.039,36	38,31	39.817,88	3-Pavimentação
Serviço	1.2.1.4.	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	50,00	15,58	779,00	3-Pavimentação
Serviço	1.2.1.5.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	2.723,40	49,18	133.936,81	3-Pavimentação
Nível	1.2.2.	PASSEIO PARA PEDESTRES					
Serviço	1.2.2.1.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (SINAPI 73935/002)	M2	124,03	70,89	8.792,49	4-Calçadas
Serviço	1.2.2.2.	ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE (ORSE 04358)	M3	227,92	58,66	13.369,79	4-Calçadas
Serviço	1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	71,08	612,22	43.516,60	4-Calçadas
Serviço	1.2.2.4.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).	M2	223,95	76,67	17.170,25	5-Rampas/Acessibilidade
Serviço	1.2.2.5.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	223,95	14,83	3.321,18	6-Sinalização/Placa de logradouro/serviços complementares

João Batista A. dos Santos
Eng. Civil Registro 3160107
CREA: 160.382.026-4

Frentes de Obra:

PLACA DA OBRA	RUA SILVIA JUSTO ANGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO			
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 281.589,92


Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.2.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.2.3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,50M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	10,00	675,88	6.758,80	5-Rampas/Acessibilidade	-	2,00	8,00			
Serviço	1.2.3.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,90M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00	851,51	851,51	5-Rampas/Acessibilidade	-	1,00	-			
Serviço	1.2.3.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=2,35M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00	1.048,94	1.048,94	5-Rampas/Acessibilidade	-	1,00	-			
Nível	1.2.4.	SINALIZAÇÃO											
Serviço	1.2.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00	179,49	358,98	6-Sinalização/Placa de logradour/serviços complementares	-	2,00	-			
Serviço	1.2.4.2.	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M	UN	6,00	173,17	1.039,02	6-Sinalização/Placa de logradour/serviços complementares	-	2,00	4,00			
Serviço	1.2.4.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	256,84	3,88	996,54	6-Sinalização/Placa de logradour/serviços complementares	-	101,09	155,75			
Nível	1.2.5.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO											
Serviço	1.2.5.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	103,79	415,16	6-Sinalização/Placa de logradour/serviços complementares	-	2,00	2,00			
Nível	1.2.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	1.2.6.1.	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.723,40	0,50	1.361,70	6-Sinalização/Placa de logradour/serviços complementares	-	1.073,40	1.650,00			


PIANCÓ/PB, 21 de fevereiro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: João Batista A. dos Santos Junior

CREA / CAIB / João Batista A. dos Santos Junior
Eng. Civil Registro 3160107
CREA: 160.382.026-4

Nº OPERAÇÃO 1.059.554-09/2018	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ		MUNICÍPIO / UF PIANCÓ/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				
DATA BASE jun-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI João Pessoa / PB	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra: 										
				PLACA DA OBRA	RUA SILVA JUSTO ANGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO								
1														
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS													
1.1.	PLACA DA OBRA													
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	8,00										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO													
1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.723,40		1.073,40	1.650,00								
1.2.1.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.723,40		1.073,40	1.650,00								
1.2.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.039,36		404,36	635,00								
1.2.1.4.	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	50,00		15,00	35,00								
1.2.1.5.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	2.723,40		1.073,40	1.650,00								
1.2.2.	PASSEIO PARA PEDESTRES													
1.2.2.1.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (SINAPI 73935/002)	M2	124,03		31,97	92,06								
1.2.2.2.	ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE (ORSE 04358)	M3	227,92		85,96	141,96								
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	71,08		25,59	45,49								
1.2.2.4.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).	M2	223,95		90,46	133,49								
1.2.2.5.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	223,95		90,46	133,49								
1.2.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE													
1.2.3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,50M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	10,00		2,00	8,00								
1.2.3.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,90M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00		1,00	-								
1.2.3.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=2,35M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00		1,00	-								



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	PLACA DA OBRA	RUA SILVIA JUSTO ANGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4.	SINALIZAÇÃO												
1.2.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00		2,00	-							
1.2.4.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0.60 M	UN	6,00		2,00	4,00							
1.2.4.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	256,84		101,09	155,75							
1.2.5.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO												
1.2.5.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00		2,00	2,00							
1.2.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.2.6.1.	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.723,40		1.073,40	1.650,00							

PIANCÓ/PB
 Local
 21 de fevereiro de 2020
 Data

Nome: João Batista dos Santos Junior
 Título: Engenheiro Civil
 CREA: 01038292-4
 ART/RRT: PR200038292-4

Nome: Franciane Islânia
 Título: Técnica em Edificações
 CREA/CAU: XXXXXXXXXX
 ART/RRT: XXXXXXXXXX

Nº OPERAÇÃO 1.059.554-09/2018	Nº SICONV 875725/2018	GIGOV JP	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	DATA ASSINATURA 31/08/2018
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ			Município / UF PIANCÓ/PB	Localidade / Endereço ZONA URBANA	Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB		Início da Obra 24/01/2020

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 281.589,92

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		
	1.1.	PLACA DA OBRA		
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
	1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
	1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO		
3	1.2.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.723,40
3	1.2.1.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.723,40
3	1.2.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.039,36
3	1.2.1.4.	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	50,00
3	1.2.1.5.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	2.723,40
	1.2.2.	PASSEIO PARA PEDESTRES		
4	1.2.2.1.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (SINAPI 73935/002)	M2	124,03
4	1.2.2.2.	ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE (ORSE 04358)	M3	227,92
4	1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	71,08
5	1.2.2.4.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).	M2	223,95
6	1.2.2.5.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	223,95

PLACA DA OBRA	RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO			
1	2	3	4	5	6
3.071,44	106.825,48	171.693,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1.073,40	1.650,00	-	-	-
-	1.073,40	1.650,00	-	-	-
-	404,36	635,00	-	-	-
-	15,00	35,00	-	-	-
-	1.073,40	1.650,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	31,97	92,06	-	-	-
-	85,96	141,96	-	-	-
-	25,59	45,49	-	-	-
-	90,46	133,49	-	-	-
-	90,46	133,49	-	-	-

João Batista A. dos Santos Junior
Eng. Civil Registro 3160107
CREA: 160.382.025-4

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 281.589,92

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	1.2.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
5	1.2.3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,50M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	10,00
5	1.2.3.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,90M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00
5	1.2.3.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=2,35M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00
	1.2.4.	SINALIZAÇÃO		
6	1.2.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00
6	1.2.4.2.	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M	UN	6,00
6	1.2.4.3.	CAIACA O EM MEIO FIO	M2	256,84
	1.2.5.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO		
6	1.2.5.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
	1.2.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6	1.2.6.1.	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.723,40

PLACA DA OBRA	RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO	RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO			
1	2	3	4	5	6
3.071,44	106.825,48	171.693,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,00	8,00	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-
-	2,00	4,00	-	-	-
-	101,09	155,75	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,00	2,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1.073,40	1.650,00	-	-	-

PIANCÓ/PB, 21 de fevereiro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: João Batista A. dos Santos Junior

Eng. Civil Registro 3160107
CREA: 160.382.026-4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.059.554-09/2018	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ		Município / UF PIANCÓ/PB	Localidade / Endereço ZONA URBANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS				
DATA BASE jun-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI João Pessoa / PB	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1									281.589,92
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						281.589,92
1.1.			PLACA DA OBRA						3.071,44
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	316,38	BDI 1	383,93	3.071,44
1.2.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO						278.518,48
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO						179.517,52
1.2.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.723,40	0,32	BDI 1	0,39	1.062,13
1.2.1.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.723,40	1,19	BDI 1	1,44	3.921,70
1.2.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.039,36	31,57	BDI 1	38,31	39.817,88
1.2.1.4.	DER	04.910.02	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	50,00	12,84	BDI 1	15,58	779,00
1.2.1.5.	DER	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	2.723,40	40,53	BDI 1	49,18	133.936,81
1.2.2.			PASSEIO PARA PEDESTRES						86.170,31
1.2.2.1.	CPU-PBPROJ	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (SINAPI 73935/002)	M2	124,03	58,42	BDI 1	70,89	8.792,49
1.2.2.2.	CPU-PBPROJ	2	ATERRO COM EMPRÉSTIMO PARA PASSEIO DE PEDESTRES, INCLUSIVE TRANSPORTE (ORSE 04358)	M3	227,92	48,34	BDI 1	58,66	13.369,79
1.2.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	71,08	504,51	BDI 1	612,22	43.516,60
1.2.2.4.	CPU-PBPROJ	3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).	M2	223,95	63,18	BDI 1	76,67	17.170,25
1.2.2.5.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	223,95	12,22	BDI 1	14,83	3.321,18
1.2.3.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE						8.659,25
1.2.3.1.	CPU-PBPROJ	4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,50M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	10,00	556,97	BDI 1	675,88	6.758,80
1.2.3.2.	CPU-PBPROJ	84	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,90M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00	701,70	BDI 1	851,51	851,51
1.2.3.3.	CPU-PBPROJ	261	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=2,35M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_06/2019	UN	1,00	864,39	BDI 1	1.048,94	1.048,94
1.2.4.			SINALIZAÇÃO						2.394,54
1.2.4.1.	SICRO	5213444	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00	147,91	BDI 1	179,49	358,98
1.2.4.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M	UN	6,00	142,70	BDI 1	173,17	1.039,02
1.2.4.3.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	256,84	3,20	BDI 1	3,88	996,54
1.2.5.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						415,16
1.2.5.1.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	85,53	BDI 1	103,79	415,16

João Batista A. dos Santos Junior
Eng. Civil Registro 3180107 UN
CREA: 160.382.026-4

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.361,70
1.2.6.1.	CPU-PBPROJ	12	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.723,40	0,41	BDI 1	0,50	1.361,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PIANCÓ/PB
 Local
 21 de fevereiro de 2020
 Data

João Batista A. dos Santos Junior
 Nome: João Batista A. dos Santos Junior
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU 160382-0264
 ART/RRT: PB20190237638

Nome: Franciane Islânia
 Título: Técnica em Edificações
 CREA/CAU
 ART/RRT:



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.059.554-09/2018	Nº SICONV 875725/2018	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ		MUNICÍPIO / UF PIANCÓ/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	REPASSE 270.476,19	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 11.113,73 281.589,92

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(96,05%) 270.476,19	(3,95%) 11.113,73	(0,00%) -	(100,00%) 281.589,92
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Em Análise	2.723,40	m²	Lote 1	270.476,19	11.113,73	-	281.589,92

TOTAL - ETAPA	1	270.476,19	11.113,73	-	281.589,92
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Daniel Galdino de Araújo Pereira
Cargo: Prefeito Municipal

Local:
Data:

Piancó - PB
21 de fevereiro de 2020

João Batista A. dos Santos Junior
Eng. Civil Registro 3160107
CREA: 160.382.026-4



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	Proponente:		
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ		
Local:	Contrato de Repasse:	Folha:	Revisão
MUNICÍPIO DE PIANCÓ	1059-554-09/2018 - MDR	1 de 2	0

RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO



RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO



RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO



RUA PEDRO FREIRE SOBRINHO



RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO



RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO



OBSERVAÇÕES:

Empty box for observations.

Assinatura		Assinatura	
NOME	DATA:	NOME	DATA:
Franciane Islânia Tec. Edificações		João Batista A. dos Santos Júnior Eng. Civil Registro 3160107 CRM:PA 0360284-020-4	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ		
Local:	MUNICÍPIO DE PIANCÓ	Contrato de Repasse:	1059-554-09/2018 - MDR	Folha:	2 de 2
				Revisão:	0

RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO



RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO



RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ



OBSERVAÇÕES:

Empty box for observations.

Assinatura		Assinatura	
NOME	DATA:	NOME	DATA:
Franciane Islândia Tec. Edificações		João Batista A. dos Santos Júnior CREA: 000000029-0	16/09/2019

Handwritten signature of João Batista A. dos Santos Júnior.

CREA: 160.382.026-4

PARAÍBA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não incide	18,03%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,99%	Não incide	1,99%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,20%	10,95%	14,20%	10,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	51,18%	20,72%	51,18%	20,72%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,66%	3,60%	4,66%	3,60%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,16%	3,99%	5,16%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,30%	0,39%	0,30%
C	Total	10,32%	7,97%	10,32%	7,97%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,60%	3,48%	18,83%	7,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,32%
D	Total	8,99%	3,78%	19,24%	7,94%
TOTAL(A+B+C+D)		37,29%	49,27%	117,54%	73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET


 João Batista A. dos Santos Junior
 Eng. Civil Registro 3160107
 CREA: 160.382.026-4